



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลพรุพี

ที่ สฎ. ๗๒๔๐๑/๗๗๗๗ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

เรื่องเดิม

อ้างถึงบันทึกข้อความที่ ๗๒๔๐๑/๑๓๖๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอให้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาส ๑-๔ ให้รายงานผลการดำเนินงานจากแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการในแต่ละไตรมาส โครงการที่ปรากฏในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัด ได้สรุปผลการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณจากรายงานผลจากส่วนราชการ และจากระบบข้อมูลฯ e-laas ข้อมูล ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๗ ดังนี้

การดำเนินงานของเทศบาลตำบลพรุพี ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗

☀️ โครงการบรรจุในแผนการดำเนินงาน	จำนวน ๑๑๒	โครงการ
☀️ โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ	จำนวน ๘๙	โครงการ
☀️ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๖	จำนวน ๓	โครงการ
☀️ โครงการกั้นเงินเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๖	จำนวน ๔	โครงการ
☀️ โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๖	จำนวน ๑๖	โครงการ
☀️ รายงานสถานการณ์ดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน	จำนวน ๑๑๒	โครงการ
☀️ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๒๗	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑๑		
☀️ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๑๓	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๑		
☀️ ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๖๘	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๐๐		
☀️ ยกเลิก/ไม่ดำเนินการต่อ	จำนวน ๔	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๗		

ข้อพิจารณา

เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานจากแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการรอบ ๖ เดือน ที่ปรากฏในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลพรุพีทราบต่อไป

- ๑) การรายงานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSER)
- ๒) การประเมิน (ITA) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐต้องมีการรายงานผลรายไตรมาส
- ๓) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชนิตา คงแสง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลพรุฬห์

-เพื่อโปรดพิจารณา.....

(นางสาวลัทขณ์ คงยิ่ง)
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน รองนายกเทศมนตรี/นายกเทศมนตรีตำบลพรุฬห์

-เพื่อโปรดพิจารณา..... *ยื่นขอร้องขอตั้งสมาชิกสภาเทศบาล*

(นางสาวกนกนัฐ อนุพงศ์)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลพรุฬห์
๑๐ มิ.ย. ๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพรุฬห์

-เพื่อโปรดพิจารณา..... *ยื่นขอร้องขอตั้งสมาชิกสภาเทศบาล*

(นายวันชัย ตั้งฐานานุกิตต์)
รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุฬห์

ข้อสั่งการ นายกเทศมนตรีตำบลพรุฬห์

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

15 มิ.ย. ๖๗

(นายสมคิด ดำวาง)
นายกเทศมนตรีตำบลพรุฬห์



รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน

ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

การดำเนินงานของเทศบาลตำบลพรุฬห์ ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗

☀️ โครงการบรรจุในแผนการดำเนินงาน	จำนวน ๑๑๒	โครงการ
☀️ โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ	จำนวน ๘๙	โครงการ
☀️ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๖	จำนวน ๓	โครงการ
☀️ โครงการกักเงินเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๖	จำนวน ๔	โครงการ
☀️ โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๖	จำนวน ๑๖	โครงการ
☀️ รายงานสถานการณ์ดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน	จำนวน ๑๑๒	โครงการ
☀️ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๒๗	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑๑		
☀️ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๑๓	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๑		
☀️ ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๖๘	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๐๐		
☀️ ยกเลิก/ไม่ดำเนินการต่อ	จำนวน ๔	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๗		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา
 กลยุทธ์: การพัฒนาด้านการศึกษา
 แผนงานการศึกษา: งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	๑๕,๐๐๐			✓		กองการศึกษา		
๒	โครงการจัดจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ	๒๐๐,๐๐๐			✓		กองการศึกษา		
๓	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อ รับการประเมินคุณภาพภายนอก	๑๐,๐๐๐			✓		กองการศึกษา		
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาและ คณะกรรมการจัดการศึกษาเทศบาล	๑๐,๐๐๐			✓		กองการศึกษา		
๕	โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพเด็กปฐมวัย	๑๐,๐๐๐	✓			๖,๖๓๕	กองการศึกษา	๑๑-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗	
๖	โครงการเรียนรู้เตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพื้นที่	๒,๐๐๐			✓		กองการศึกษา		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา
 กลยุทธ์: การพัฒนาด้านการศึกษา
 แผนงานการศึกษา: งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๗	โครงการวิจัยใส่ เรียนรู้และป้องกันอุบัติเหตุจากรถจักรยาน	๒๐,๐๐๐			✓		กองการศึกษา		
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน อนุบาล	๖๐๓,๑๓๕			✓		กองการศึกษา		
๙	โครงการสายสัมพันธ์ผู้ประกอบการ	๕,๐๐๐			✓		กองการศึกษา		
๑๐	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด (สพฐ.)	๒,๔๖๕,๒๐๐		✓			กองการศึกษา		
รวม ๑๐ โครงการ									

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต
 กลยุทธ์: การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 แผนงาน: รักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเยียวยา หรือฟื้นฟูหลังเกิดภัย	๘๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๒	โครงการฝึกอบรมทบทวน อบรม อปพร. จำนวน ๑ รุ่น(ตามหลักสูตรการฝึกอบรมของกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย)	๕๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๓	โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๒๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๔	โครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนเทศกาล/การตั้งด่านชุมชน	๒๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต

กลยุทธ์: การพัฒนาด้านการศึกษา

แผนงาน: การศึกษา (งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๕	โครงการค่ายเด็กและเยาวชน	๕๐,๐๐๐	✓				กองการศึกษา		
๖	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	✓			๙๙,๓๙๖ คงเหลือ ๖๐๔	กองการศึกษา	มกราคม ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต

กลยุทธ์: การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงาน: สาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๗	อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑	๖,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๘	อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๔	๗,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๙	อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๖	๖,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต

กลยุทธ์: การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงาน สาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๐	อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี หมู่ที่ ๗	๘,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๑๑	อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๓	๗,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๑๒	อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๕	๖,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๑๓	อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๗	๘,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๑๔	อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๗	๗,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต

กลยุทธ์: การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงาน สาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๕	อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ ๑	๗,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๑๖	อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ ๒	๗,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๑๗	อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ ๔	๗,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๑๘	อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๓	๗,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๑๙	อุดหนุนโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๕	๗,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต
 กลุ่มที่: การพัฒนาด้านสาธารณสุข
 แผนงาน สาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๐	อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๕	๗,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๒๑	อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๖	๗,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๒๒	อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ตากษัตริย์มงกุฎแห่งล้านนา หมู่ที่ ๑	๗,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๒๓	อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ตากษัตริย์มงกุฎแห่งล้านนา หมู่ที่ ๓	๖,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๒๔	อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ตากษัตริย์มงกุฎแห่งล้านนา หมู่ที่ ๔	๖,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๒๕	อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ตากษัตริย์มงกุฎแห่งล้านนา หมู่ที่ ๖	๗,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๒๖	อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ ๒	๖,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๒๗	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม	๑๐,๐๐๐	✓				สำนักปลัด		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต

กลยุทธ์: การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงาน สาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๘	โครงการตรวจสอบมาตรฐานการจัดการตลาด และสถานที่จำหน่ายอาหาร, สะสมอาหาร	๒๐,๐๐๐		✓	✓		สำนักปลัด		
๒๙	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบบทางเดินหายใจใหม่ อู่บิด้า	๓๐,๐๐๐		✓			สำนักปลัด		
๓๐	โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๔๘,๐๐๐		✓			สำนักปลัด		
๓๑	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะ คลอดก่อนกำหนด	๓๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๓๒	โครงการสร้างปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	๗๐,๐๐๐		✓			สำนักปลัด		
๓๓	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐	✓			๖,๒๕๐	สำนักปลัด	มีนาคม ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต
 กลยุทธ์: การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและผู้ด้อยโอกาส
 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๓๔	โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๓๕	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๓๖	โครงการส่งเสริมการจำหน่ายและ ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	๓๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๓๗	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสตรี	๒๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๓๘	โครงการจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลตำบล พรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ ธานี	๒๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	
๓๙	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต

กลยุทธ์: การพัฒนาด้านการศึกษา

แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(งานกีฬาและนันทนาการ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๔๐	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย	๕๐,๐๐๐	✓				กองการศึกษา	๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	
๔๑	โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีเทศบาล	๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๕,๐๐๐	✓				กองการศึกษา	๒๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖	
๔๒	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล-ควมริเกมส์	๑๒๐,๐๐๐		✓			กองการศึกษา		
๔๓	โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน	๒๐,๐๐๐		✓			กองการศึกษา		
๔๔	โครงการจัดเข้าที่ดิน	๑๐,๐๐๐		✓			กองการศึกษา		
๔๕	โครงการฝึกทักษะฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี AV Academy Football School	๒๐,๐๐๐			✓		กองการศึกษา	เนื่องจาก งบประมาณไม่ เพียงพอสำหรับ การดำเนิน โครงการให้ บรรลุผลสำเร็จ	
๔๖	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล(กลางแจ้ง) หมู่ที่ ๓	๓,๐๕๒,๐๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๖	✓				กองการศึกษา/ กองช่าง	มีนาคม ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและผู้ด้อยโอกาส
แผนงาน งบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๔๗	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล พรุพี	๒๒๐,๐๐๐	✓				สำนักปลัด		
๔๘	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๑๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๔๙	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๐๐๐,๐๐๐		✓			สำนักปลัด		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและผู้ด้อยโอกาส
แผนงาน งบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕๐	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๔๕๐,๐๐๐		✓			สำนักปลัด		
๕๑	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๘,๐๐๐		✓			สำนักปลัด		
รวม ๕๑ โครงการ									

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและการคมนาคม

กลยุทธ์: ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมแซมไฟฟ้า

แผนงาน : เคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอบ้านนาสาร เพื่อขยายเขตไฟฟ้าส่อง สว่างถนนสาธารณะของใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านพรุพี	๒๑๐,๕๒๘ เทศบัญญัติ ๖๗			✓		กองช่าง		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปโภคและการคมนาคม
 กลุ่มย่อย: ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่าอากาศยาน ระบายน้ำ ระบบจราจร
 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๒	โครงการปรับปรุงถนนสายพัฒนาเศรษฐกิจ หมู่ที่ ๓ บ้านอินทนิลงาม	๓๐๗,๐๐๐ เทศบัญญัติ ๖๗			✓		กองช่าง		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอ่าวเจริญ หมู่ที่ ๔ บ้านคลองหินแทน	๖๕๐,๐๐๐ เทศบัญญัติ ๖๗			✓		กองช่าง		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอินทนิลงามฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๓	๘๐๖,๐๐๐ เทศบัญญัติ ๖๗			✓		กองช่าง		
๕	โครงการปรับปรุงถนนเลียบริมลำคลองสูญถึงถนนสายเอเชีย ๔๑ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยม่วง	๔๗๔,๐๐๐ เทศบัญญัติ ๖๗			✓		กองช่าง		
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาดก หมู่ที่ ๗ บ้านของช้าง	๖๗๔,๐๐๐ กันเงิน เทศบัญญัติ ๒๕๖๖	✓				กองช่าง	มกราคม ๒๕๖๗	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยอินทนิลงามฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๓	๙๑๔,๐๐๐ กันเงิน เทศบัญญัติ ๒๕๖๖	✓				กองช่าง	มกราคม ๒๕๖๗	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดม-ชลประทาน หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยม่วง	๔๒๕,๐๐๐ กันเงิน เทศบัญญัติ ๖๖	✓				กองช่าง	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปโภคและการคมนาคม

กลยุทธ์: ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบจราจร

แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย เดียบลำคลองสุข หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยล่าง	๔๔๕,๐๐๐ กันเงิน เทศบัญญัติ ๖๖	✓				๓๗๒,๕๐๐	กองช่าง	พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส ทางหลวงท้องถิ่น (สฎ.ถ.๓๓-๐๑๕) สายวัดสุคนธา วาส-สี่แยกช่องซ่าง หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยตอ จำนวน ๑ สาย	๗,๙๒๒,๐๐๐	✓				๖,๖๔๐,๐๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	กองช่าง	พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน ซอยราษฎร์ร่วมใจ ซ้ำบ้านก้านเสริม (เกษตร ๒) หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยตอ	๑,๒๗๒,๐๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	✓				๙๗๘,๐๐๐	กองช่าง	มกราคม ๒๕๖๗
๑๒	โครงการเทศบาลกั้นน้ำเขาดิ่ง บริเวณศาล พอตาขุนซิด หมู่ที่ ๓	๓๐๐,๐๐๐ เงินสะสม เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ปี ๒๕๖๖	✓				๒๗๒,๖๐๐	กองช่าง	ธันวาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและการคมนาคม

กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบจราจร

แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑๓	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดสองช่องข้างอนุสรณ์สถานบ้านช่องข้าง หมู่ที่ ๗	๔๘๙,๗๐๐ เงินสะสม เพิ่มเติมฉบับ ที่ ๒ ปี ๒๕๖๖	✓				๔๘๙,๑๐๐	กองช่าง	พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๑๔	โครงการปรับปรุงทางน้ำต้นดูเงิน คสล. พร้อมปรับปรุงถนนลูกรัง บริเวณอ่างเก็บน้ำเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๗ บ้านช่องข้าง	๓๕๐,๐๐๐ เงินสะสม เพิ่มเติมฉบับ ที่ ๒ ปี ๒๕๖๖	✓				๓๔๙,๕๐๐	กองช่าง	มีนาคม ๒๕๖๗
๑๕	โครงการบุกเบิกถนนแยกซอยตายก (ลูกร - ป่าแดง)	๑,๓๓๒,๐๐๐ เงินสะสม เพิ่มเติมฉบับ ที่ ๒ ปี ๒๕๖๖	✓				๑,๐๗๗,๐๐๐	กองช่าง	ธันวาคม ๒๕๖๖
๑๖	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหน้าโรงเรียนควนเนียงหมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งท้อ พร้อมขุดฝังท่อเมนจ่ายน้ำ	๑,๐๘๒,๐๐๐ เงินสะสม เพิ่มเติมฉบับ ที่ ๓ ปี ๒๕๖๖	✓				๗๓๐,๐๐๐	กองช่าง	มกราคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและการคมนาคม

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบบริการน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค

แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๗	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมขยายเขตท่อ เมนจ่ายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านอินทนิลงาม	๕๓๗,๐๐๐ เงินสะสม เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ ปี ๒๕๖๖			✓	กองช่าง	ผู้รับจ้างที่ ทำ สัญญาจ้างกับ เทศบาลเข้า ดำเนินการชุดเจาะ บ่อบาดาลแล้ว ปรากฏว่าไม่มี แหล่งน้ำ เทศบาล ฯ จึงขอยกเลิก โครงการดังกล่าว	
๑๘	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน งานขยาย เขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา อ่าวเจริญ,คลองหินแทน ,ควนมีด หมู่ที่ ๔	๘๑๔,๐๐๐ เงินสะสม เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ ปี ๒๕๖๖	✓			กองช่าง		
๑๙	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำ เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๗ บ้านช่องช้าง	๔๙๐,๐๐๐ เงินสะสม เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ ปี ๒๕๖๖		✓		กองช่าง		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและการคมนาคม
กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบจราจร

แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๐	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำรางยู คลส.,งานวาง ท่อ คลส.พร้อมบ่อพัก คลส.ชอยก้านนิยม หมู่ที่ ๑ บ้านตลาด พรุพี	๔๘,๙๐๐ เงินสะสม เพิ่มเติมฉบับ ที่ ๓ ปี ๒๕๖๖	✓				๔๘,๕๐๐	กองช่าง	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๒๑	โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำพร้อมเปิด เลียบถนน ตลาดพรุพี ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านตลาดพรุพี	๑๖๖,๐๐๐ เงินสะสม เพิ่มเติมฉบับ ที่ ๓ ปี ๒๕๖๖	✓				๑๓๑,๐๐๐	กองช่าง	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๒๒	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำรางยู คลส. จากถนน เอเชีย ๔๑ - โรงเรียนพรุพีพิทยาคม (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๒	๑๖,๐๐๐ เงินสะสม เพิ่มเติมฉบับ ที่ ๓ ปี ๒๕๖๖	✓				๑๕,๗๐๐	กองช่าง	พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและการคมนาคม
 กัญยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบจราจร

แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนสายตาบ (เกษตร ๑) หมู่ ที่ ๖ บ้านห้วยตอ	๒๘๕,๐๐๐ เงินสะสม เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ ปี ๒๕๖๖	✓				๒๘๕,๕๐๐	กองช่าง	ธันวาคม ๒๕๖๖
๒๔	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งลูกกระพรวน ขนาด ความเร็ว พร้อมป้ายเตือน ซอยก้านนิคม หมู่ที่ ๑ บ้านตลาดพรุพี	๒๑,๒๐๐ เงินสะสม เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ ปี ๒๕๖๖	✓				๒๑,๐๐๐	กองช่าง	พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๒๕	โครงการบุกเบิกถนน ซอยน้ำตกยวนฝั่ง หมู่ที่ ๗	๓๗๗,๐๐๐ เงินสะสม เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ ปี ๒๕๖๖				✓		กองช่าง	ไม่ได้รับหนังสือ อนุญาตเข้า ดำเนินการใน พื้นที่
๒๖	โครงการบุกเบิกถนน ซอยยวนฝั่ง (ตอน ๒) หมู่ที่ ๗	๔๙๖,๐๐๐ เงินสะสม เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ ปี ๒๕๖๖				✓		กองช่าง	ไม่ได้รับหนังสือ อนุญาตเข้า ดำเนินการใน พื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและการคมนาคม

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบบริการน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค

แผนงาน : การเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๗	โครงการตุลอกห้วยพอ หมู่ที่ ๔ บ้านคลอง หินแทน	๖๐,๐๐๐ เงินสะสม เพิ่มเติมฉบับ ที่ ๓	✓				กองช่าง	พฤษภาคม ๒๕๖๖	
	รวม ๒๗ โครงการ								

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ : การส่งเสริมและอนุรักษ์ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	๑๕,๐๐๐	✓				กองการศึกษา		
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง	๗๕,๐๐๐	✓			๗๕,๘๔๗ คงเหลือ ๑๕๓	กองการศึกษา	๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	
๓	โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	✓				กองการศึกษา		
๔	โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันสารท เดือนสิบ	๓๕,๐๐๐	✓				กองการศึกษา		
๕	โครงการจัดกิจกรรมประเพณีอาน้ำช้าง	๑๐๐,๐๐๐	✓				กองการศึกษา		
	รวม ๕ โครงการ								

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์: การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

แผนงาน: ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดทำป้ายสัญลักษณ์ทางแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญต่าง ๆ	๒๐,๐๐๐			✓		กองการศึกษา		
๒	โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว	๕,๐๐๐			✓		กองการศึกษา		
รวม ๒ โครงการ									

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ติดตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์: การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงาน : บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง	๓๑,๘๐๐			✓		สำนักปลัด		
๒	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ ผู้บริหารท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด		
๓	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐		✓			กองคลัง		
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	๑๐,๐๐๐			✓		กองคลัง		
๕	โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์ อบพว.-กุ๊ซึ เทศบาลตำบลพรุฬห์ หมู่ที่ ๔	๑๔๘,๐๐๐			✓		กองช่าง		
๖	โครงการปรับปรุงป้ายชี้ทางเข้าบ้านช่องข้าง หมู่ที่ ๗ บ้านช่องข้าง	๔๙๒,๐๐๐		✓			กองช่าง		
รวม ๖ โครงการ									

บัญชีครุภัณฑ์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อรถโดยสาร(ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่งปริมาตร กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี	๑,๓๕๘,๐๐๐			✓				
๒	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens	๒๙,๙๐๐			✓				
๓	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐x๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๖๕ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง	๙๐,๐๐๐			✓				
๔	เลื่อยโซยนต์	๓๕,๐๐๐			✓				
๕	ชุดบ้านน้อยน่ารัก	๒๖,๕๐๐			✓				
๖	ชุดปราสาทกระดานสั้น	๓๕,๐๐๐			✓				
๗	เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดขึ้นได้ (Stair chair	๑๒,๘๕๐			✓				
๘	รถเข็นชนิดนอน	๕๙,๕๐๐			✓				
๙	จัดซื้อเข็มเมิร์สซูบนำ (Submerse)	๓๕,๐๐๐	✓			๒๒,๕๐๐	กองช่าง	มีนาคม ๒๕๖๗	
๑๐	จัดซื้อตู้คอสมโพลีคาร์บอเนตระบบประกอบขึ้น	๒๕,๐๐๐	✓			๒๓,๕๐๐	กองช่าง	มีนาคม ๒๕๖๗	
๑๑	อาหารเสริม(นม)	๑,๑๗๗,๕๓๗		✓					